

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da Sala das Sessões Eng. Firmino Girardello e Reforma completa do telhado do prédio da câmara

Proprietário: Município de Getúlio Vargas - Câmara de Vereadores

Item	VALOR	PESO %	%	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4		
				R\$	% TOTAL	%	R\$	% TOTAL	%	R\$	% TOTAL	%	R\$	% TOTAL	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 571,23	0,3%	100%	R\$ 571,23	100%	0%	R\$ 0,00	100%	0%	R\$ 0,00	100%	0%	R\$ 0,00	100%	
2 DEMOLIÇÕES	R\$ 757,74	0,4%	30%	R\$ 227,32	30%	70%	R\$ 530,42	100%	0%	R\$ 0,00	100%	0%	R\$ 0,00	100%	
3 PAREDES E PAINEIS	R\$ 1.272,78	0,7%	30%	R\$ 381,83	30%	70%	R\$ 890,95	100%	0%	R\$ 0,00	100%	0%	R\$ 0,00	100%	
4 ESQUADRIAS	R\$ 2.843,98	1,5%	30%	R\$ 853,19	30%	70%	R\$ 1.990,79	100%	0%	R\$ 0,00	100%	0%	R\$ 0,00	100%	
5 COBERTURA	R\$ 60.263,55	31,7%	20%	R\$ 12.052,71	20%	30%	R\$ 18.079,07	50%	50%	R\$ 30.131,78	100%	0%	R\$ 0,00	100%	
6 FORRO	R\$ 15.290,75	8,0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	50%	R\$ 7.645,38	50%	50%	R\$ 7.645,38	100%	
7 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.038,20	0,5%	0%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 1.038,20	100%	0%	R\$ 0,00	100%	0%	R\$ 0,00	100%	
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORRO	R\$ 1.063,98	0,6%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	50%	R\$ 531,99	50%	50%	R\$ 531,99	100%	
9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 25.411,36	13,4%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	50%	R\$ 12.705,68	50%	50%	R\$ 12.705,68	100%	
10 RODAPÉS	R\$ 1.513,42	0,8%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	50%	R\$ 756,71	50%	50%	R\$ 756,71	100%	
11 PINTURA	R\$ 19.415,58	10,2%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 19.415,58	100%	
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 28.469,86	15,0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	40%	R\$ 11.387,94	40%	60%	R\$ 17.081,92	100%	
13 PRE INSTALAÇÃO DE AR	R\$ 2.723,84	1,4%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 2.723,84	100%	0%	R\$ 0,00	100%	
14 MOBILIARIO	R\$ 13.765,00	7,2%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 13.765,00	100%	
15 SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO	R\$ 14.692,20	7,7%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%		R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 14.692,20		
16 LIMPEZA E ENTREGA DO MOBILIARIO	R\$ 934,80	0,5%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 934,80	100%	
ACUMULADOS MENSAIS	R\$ 190.028,27	100%		R\$ 14.086,29			R\$ 22.529,42			R\$ 65.883,31			R\$ 87.529,25	100%	

Getúlio Vargas, Fevereiro de 2015.

Simone Forlin Brancher
Arquiteta e Urbanista
CAU-A 34373-0

Marília Salgado Bianchi
Arquiteta e Urbanista
CAU-A 54295-4